

ORIGINALE



**Funded by
the European Union**
NextGenerationEU

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE N.105 DEL 30.07.2024

Oggetto: PNRR “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

**“Costruzione di nuovo nido comunale” – Appaltatore Edilsud Servizi di C & V S.r.l. con sede in Leonforte (EN) – Approvazione 3^ Sal lavori al giorno 29.06.2024
(Codice CUP I11B21007440006 / Codice CIG 9544496F40)**

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” esuccessive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la Legge 07/08/1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI l’Articolo 165, comma 9^ e l’Articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.38 del 09.07.2024 con cui il Sindaco ha nominato l’Arch.Alessandro Guffi Responsabile dell’Area Tecnica comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.67 in data 08.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, afferente la Nomina del RUP per l’opera pubblica in trattazione, nella persona dell’Architetto Guffi Alessandro;

VISTO il D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed implementato dalla Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, di seguito e per brevità detto “Codice”, valido ed efficace per l’appalto dell’opera pubblica in trattazione;

RICHIAMATO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, emanato dal Ministero dell’Istruzione - Unità di missione per il PNRR in data 02.12.2021 (Prot. n.0048047);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 in data 22.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, afferente l'approvazione del Progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata **“Costruzione di nuovo nido comunale”** (Codice CUP I11B21007440006), che in particolare, recepisce l'aggiornamento economico rispetto alla proposta progettuale candidata al PNRR nel febbraio 2022 e, rispetto alla spesa originaria di €.460.000,00, ha comportato una spesa complessiva generale aggiornata in €.505.622,69, così articolata:

	febbraio 2022 Candidatura PNRR	dicembre 2022 Progetto Esecutivo
<i>voce di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>
A – COSTO DELLE OPERE	€.363.636,36	€.405.454,54
LAVORI A BASE D'APPALTO (soggetti a ribasso d'asta)	€.343.636,36	385.454,54
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€.20.000,00	€.20.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€.96.363,64	€.100.168,15
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO calcolata sull'importo LAVORI E FORNITURE A BASE D'APPALTO (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.36.363,64	€.40.545,45
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP ai sensi dell'Art.113, comma 3 [^] , del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€.6.400,00	€.6.400,00
CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE ai sensi dell'Art. 1, comma 1, DL n.80/2021	€.3.000,00	€.200,00
SPESE TECNICHE GENERALI <i>comprendenti onorari, spese e contributi prev.li casse previdenza</i>	€.39.344,26	€.39.035,00
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.8.655,74	€.8.587,70
PUBBLICITA' comprensivi di I.V.A.	€.500,00	€.150,00
IMPREVISTI comprensivi di I.V.A.	€.800,00	€.0,00
ALTRE VOCI E COSTI Q.E. – SPESE DI GARA PER CENTRALE DI COMMITTENZA comprensivi di I.V.A.	€.1.300,00	€.3.111,00
ALTRE VOCI E COSTI Q.E. – ALLACCIAMENTI comprensivi di I.V.A.	€.0,00	€.2.139,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€.460.000,00	€.505.622,69

RICHIAMATA la propria Determinazione n.52 in data 28.03.2023, afferente l'avvenuta aggiudicazione dei lavori dell'opera in trattazione all'impresa EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L. con sede in Leonforte (EN) – partita I.V.A. 01149150862, il tutto con:

- una offerta economica consistente nel ribasso d'asta del 7,66100% rispetto al dato d'asta di netti €.385.454,54, ovvero pari ad uno sconto di netti €.29.529,67 I.V.A. 10% esclusa, pari all'ammontare lordo di €.32.482,64;
- una offerta tecnica come espressamente formulata nei documenti di gara (ai quali si farà pieno riferimento in fase di attuazione dell'appalto);
- un importo contrattuale ammontante a netti €.375.924,87 comprensivi degli oneri per la sicurezza (€.20.000,00), I.V.A. 10% esclusa, pari alla somma lorda complessiva di €.413.517,36, ovvero:
 = €.385.454,54 (imp. lavori soggetti a ribasso) - €.29.529,67 (rib. d'asta del 7,661% su €.385.454,54) =
 = €.355.924,87 (imp. netto lavori) + €.20.000,00 (oneri sic.) = €.375.924,87 (imp. netto contratto) +
 + €.37.592,49 (I.V.A. 10%) = €.413.517,36.

PRESO ATTO CHE sulla scorta delle risultanze della gara d'appalto, il Quadro Economico generale di spesa dell'opera pubblica in trattazione presenta una economia di €.32.482,64, ed è rimasto confermato in complessivi €.505.622,69 così articolato:

	dicembre 2022 Progetto Esecutivo	post gara
<i>voce di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>
A – COSTO DELLE OPERE	€.405.454,54	€.375.924,87
LAVORI A BASE D'APPALTO (soggetti a ribasso d'asta)	€.385.454,54	€.355.924,87
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€.20.000,00	€.20.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€.100.168,15	€.129.697,82
I.V.A. 10% su A - COSTO DELLE OPERE <i>(salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)</i>	€.40.545,45	€.37.592,49
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP ai sensi dell'Art.113, comma 3 ^a , del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€.6.400,00	€.6.400,00
CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE ai sensi dell'Art. 1, comma 1, DL n.80/2021	€.200,00	€.200,00
SPESE TECNICHE GENERALI <i>comprensenti onorari, spese e contributi prev.li casse previdenza</i>	€.39.035,00	€.39.035,00
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI <i>(salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)</i>	€.8.587,70	€.8.587,70
PUBBLICITA' comprensivi di I.V.A.	€.150,00	€.150,00
IMPREVISTI comprensivi di I.V.A.	€.0,00	€.0,00
ALTRE VOCI E COSTI Q.E. – SPESE DI GARA PER CENTRALE DI COMMITTENZA comprensivi di I.V.A.	€.3.111,00	€.3.111,00
ALTRE VOCI E COSTI Q.E. – ALLACCIAMENTI comprensivi di I.V.A.	€.2.139,00	€.2.139,00
ECONOMIA DI GARA LAVORI comprensiva di I.V.A.	€.0,00	€.32.482,64
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€.505.622,69	€.505.622,69

EVIDENZIATO CHE:

- l'intervento in argomento è “Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”;
- sulla documentazione progettuale e sulla documentazione inerente l'appalto dei lavori è valorizzato l'emblema dell'Unione europea;
- è rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”);
- è rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati all'intervento;

RICORDATO CHE:

- l'aggiudicazione aveva assunto piena e regolare efficacia;
- tra le parti interessate COMUNE DI CASALETTO CEREDANO (Ente appaltante) e EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L. (Appaltatore) era stato stipulato il Contratto d'appalto dei lavori in trattazione (rif. Rep.n.1251 in data 20.04.2023);

- in data 03.05.2023 u.s. era stato sottoscritto il Verbale di consegna e avvio dei lavori;
- i lavori sono stati regolarmente intrapresi contestualmente alla sottoscrizione del succitato verbale;
- con propria Determinazione n.77 in data 11.05.2023, era stato autorizzato il subappalto parziale dei lavori in trattazione;
- con propria Determinazione n.80 in data 23.05.2023, era stata disposta la liquidazione dell'anticipazione prevista all'Articolo 26 (Anticipazione) del Capitolato Speciale d'Appalto e all'Articolo 5.1 (Anticipazione) del Contratto d'Appalto, ammontante a netti €.75.184,97 (20% di €.375.924,87) oltre all'I.V.A. 10% (€.7.518,50), pari alla somma complessiva lorda di €.82.703,47;
- con propria Determinazione n.147 in data 09.11.2023, era stato approvato il 1^ Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il 25.10.2023 u.s., comportante l'importo netto (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.7.000,00) di €.188.350,00 I.V.A. 10% esclusa e, contestualmente, era stato disposto il pagamento della relativa rata di acconto, come risultante dal Certificato n.01 in data 09.11.2023, ammontante a netti €.135.845,03 oltre ad I.V.A. 10% (€.13.584,50), comprensivi della quota degli oneri di sicurezza ed al netto della quota dell'anticipazione e della trattenuta di garanzia, il tutto pari alla spesa lorda complessiva di €.149.429,53;
- con propria Determinazione n.3 in data 30.01.2024, era stato approvato il 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il 22.12.2023 u.s., comportante l'importo netto (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €.18.000,00) di €.371.196,68 I.V.A. 10% esclusa e, contestualmente, era stato disposto il pagamento della relativa rata di acconto, come risultante dal Certificato n.02 in data 28.12.2023, corrispondente a netti €.84.071,36 oltre ad I.V.A. 10% (€.8.407,14), comprensivi della quota degli oneri di sicurezza ed al netto dei pagamenti precedenti (anticipazione e cert. pagamento n.01) e della trattenuta di garanzia, pari alla spesa lorda complessiva di €.92.478,50;
- con propria Determinazione n.84 in data 13.06.2024, era stata approvata la perizia suppletiva non comportante variante sostanziale all'intervento, comportante l'importo netto di €.35.340,00 (I.V.A. 10% esclusa), pari all'ammontare lordo complessivo di €.38.874,00;
- la perizia di variante:
 - non altera la natura del progetto approvato con la D.G.C. .80 in data 22.12.2022 e del Contratto d'appalto (Rep.n. 1251 in data 20.04.2023);
 - rientra ampiamente nel dettato normativo costituito dall'Articolo 106 del Codice, in quanto l'importo netto dei lavori (€.35.340,00) è ampiamente inferiore al 15% (quindicipercento) del valore del contratto d'appalto (€.375.924,87);
 - non riveste natura o carattere sostanziale rispetto all'opera in progetto;
 - non modifica le finalità dell'intervento in argomento;
 - non è in contrasto con la vigente strumentazione urbanistica ed edilizia;
 - incide qualitativamente sull'opera in trattazione;
 - consente di perseguire gli obiettivi del progetto esecutivo approvato con la D.G.C. 80/2022;
 - rientra nelle disponibilità del quadro economico generale dell'intervento;
- per effetto della perizia di variante, l'importo contrattuale complessivo dei lavori appaltati all'impresa EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L. con sede in Leonforte (EN) – partita I.V.A. 01149150862, è giunto ad ammontare a netti €.411.264,87 I.V.A. 10% esclusa, dato dalla sommatoria di €.375.924,87 comprensivi degli oneri per la sicurezza (€.20.000,00) del contratto originario e di €.35.340,00 dell'importo dei lavori suppletivi, pari alla spesa lorda complessiva I.V.A. 10% inclusa (€.41.126,49) di €.452.391,36;
- i lavori:
 - sono stati temporaneamente sospesi a causa di avverse condizioni climatiche ed atmosferiche, ovvero per cause non direttamente ed indirettamente imputabili all'Appaltatore che non consentivano il regolare avanzamento delle lavorazioni;
 - sono stati regolarmente ripresi e sono in corso di regolare esecuzione;
 e, al momento, non sussistono e non si rilevano problematiche di sorta che possano compromettere il regolare avanzamento degli stessi;

CONFERMATO CHE il Quadro Economico generale di spesa aggiornato sulla scorta della perizia in trattazione rimane confermato in complessivi €.505.622,69, così dettagliatamente ri-articolato:

	post perizia
<i>voce di spesa</i>	<i>importo di spesa</i>
A – COSTO DELLE OPERE IN ESECUZIONE	€.411.264,87
LAVORI di cui: - LAVORI APPALTATI: €.355.924,87 - LAVORI SUPPLETTIVI: €.35.340,00	€.391.264,87
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€.20.000,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€.94.357,82
I.V.A. 10% su A - COSTO DELLE OPERE IN ESECUZIONE (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.41.126,49
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP ai sensi dell'Art.113, comma 3 ^A , del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.	€.0,00
CONTRIBUTO PER EVENTUALE RECLUTAMENTO DI PERSONALE ai sensi dell'Art. 1, comma 1, DL n.80/2021	€.200,00
SPESE TECNICHE GENERALI <i>comprendenti onorari, spese e contributi prev.li casse previdenza</i>	€.39.035,00
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€.8.587,70
PUBBLICITA' comprensivi di I.V.A.	€.150,00
IMPREVISTI comprensivi di I.V.A.	€.0,00
ALTRE VOCI E COSTI Q.E. – SPESE DI GARA PER CENTRALE DI COMMITTENZA comprensivi di I.V.A.	€.3.111,00
ALTRE VOCI E COSTI Q.E. – ALLACCIAMENTI comprensivi di I.V.A.	€.2.139,00
ECONOMIA DI GARA LAVORI (residuo) comprensiva di I.V.A.	€.8,63
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€.505.622,69

RICORDATO inoltre che:

- in connessione al vertiginoso incremento dei costi dei materiali e delle componenti di edilizia verificatosi nel corso dell'ultimo anno, è emerso che le lavorazioni hanno subito un incremento importante;
- il quadro economico generale di spesa dell'intervento in trattazione, deve essere aggiornato e rimodulato;
- l'ente, in data 23.01.2024 u.s., aveva presentato istanza di ottenimento di contributo nell'ambito del Fondo Adeguamento Prezzi (F.A.P.) ministeriale;
- il contributo F.A.P. è stato approvato con Decreto n.80 del 02.04.2024 - Ammissione IV 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed è in attesa di liquidazione;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce del fatto che:

- i lavori sono in corso di regolare ed avanzata esecuzione;
- al momento, non sussistono e non si rilevano problematiche di sorta che possano compromettere il regolare avanzamento dei lavori;

procedere, a termini di contratto, alla approvazione e alla liquidazione di un terzo stato di avanzamento dei lavori;

RICHIAMATI in particolare, l'Articolo 27 (Pagamenti in acconto) del Capitolato Speciale d'Appalto e l'Articolo 5.2 (Pagamenti in acconto) del Contratto d'Appalto;

VISTA la documentazione presentata dal Direttore dei lavori CICOGNINI Arch. MORRIS e dell'Appaltatore EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L., afferente il 3[^] Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il giorno 29.06.2024 u.s., comportante l'importo netto (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €18.500,00) di €391.087,87 I.V.A. 10% esclusa. La documentazione è costituita da:

- Relazione del Direttore dei lavori sull'andamento dei lavori;
- 3[^] S.A.L. lavori pari all'importo netto (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €18.500,00) di €391.087,87 I.V.A. 10% esclusa;
- Registro contabilità / Libretto misure;

RISCONTRATO CHE:

- anche lo stato di avanzamento dei lavori in trattazione, così come i precedenti, non contiene l'incremento F.A.P., che si ritiene di ratificare solo al momento dell'effettiva liquidazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- l'Appaltatore ha sottoscritto la documentazione senza riserva alcuna;

RITENUTO di approvare la documentazione afferente lo stato di avanzamento in trattazione;

RICHIAMATI:

- il Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.); - il Computo metrico estimativo; - il Computo metrico; - l'Elenco prezzi; - il Contratto di appalto (schema), nonché tutta la documentazione tecnica progettuale unitamente approvata con la citata D.G.C. 80/2022;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici (Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000, n.145), espressamente richiamato per il presente appalto;

RITENUTO inoltre di disporre la liquidazione in favore dell'Appaltatore della corrispondente rata d'acconto;

RICHIAMATO al riguardo il Certificato di pagamento a propria firma n.03 in data 25.07.2024 u.s., corrispondente a netti €91.302,99 oltre ad I.V.A. 10% (€9.130,30), comprensivi della quota degli oneri di sicurezza (€18.500,00) ed al netto della quota dell'anticipazione, dei pagamenti precedenti (CP.01 + CP.02) e della trattenuta di garanzia, tutto pari all'ammontare lordo complessivo di €100.433,29;

PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell'Appaltatore;

RITENUTO inoltre, di svincolare proporzionalmente all'ammontare dello stato di avanzamento dei lavori in trattazione:

- la garanzia definitiva emessa da FINANZIARIA ROMANA S.p.A., fideiussione n.06/01/21/3149007 in data 06.04.2023;
- la garanzia dell'anticipazione emessa da FINANZIARIA ROMANA S.p.A., polizza n.06/01/24/3152773 in data 10.05.2023;

presentate dall'Appaltatore;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'Art.109, comma 2[^] del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

ATTESO CHE il presente provvedimento:

- non è attratto dalle competenze della Centrale di committenza (C.U.C.);
- il presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali dello scrivente Responsabile del servizio, ai sensi dell'Art. 107 comma 3[^] del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTI gli Art.151 comma 4[^] e 153 comma 5[^] nonché l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4[^] del D.Lgs. 267/2000:

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

- 1. Di confermare che** l'opera pubblica "*Costruzione di nuovo nido comunale*" (Codice CUP I11B21007440006) in trattazione è inserita nel PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" alla Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, di competenza del MIUR, ed è "*Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*";
- 2. Di prendere atto e approvare** la documentazione presentata dal Direttore dei lavori CICOGNINI Arch. MORRIS e dell'Appaltatore EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L., afferente il 3[^] Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.) a tutto il giorno 29.06.2024 u.s., comportante l'importo netto (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €18.500,00) di €391.087,87 I.V.A. 10% esclusa. La documentazione è costituita da:
 - Relazione del Direttore dei lavori sull'andamento dei lavori;
 - 3[^] S.A.L. lavori pari all'importo netto (comprensivo di quota degli oneri di sicurezza pari ad €18.500,00) di €391.087,87 I.V.A. 10% esclusa;
 - Registro contabilità / Libretto misure;
- 3. Di disporre** la liquidazione in favore dell'Appaltatore della corrispondente rata d'acconto, come risultante dal Certificato di pagamento a propria firma n.03 in data 25.07.2024 u.s., corrispondente a netti €91.302,99 oltre ad I.V.A. 10% (€9.130,30), comprensivi della quota degli oneri di sicurezza (€18.500,00) ed al netto della quota dell'anticipazione, dei pagamenti precedenti (CP.01 + CP.02) e della trattenuta di garanzia, tutto pari all'ammontare lordo complessivo di €100.433,29;
- 4. Di svincolare** proporzionalmente all'ammontare dello stato di avanzamento dei lavori in trattazione:
 - la garanzia definitiva emessa da FINANZIARIA ROMANA S.p.A., fideiussione n.06/01/21/3149007 in data 06.04.2023;
 - la garanzia dell'anticipazione emessa da FINANZIARIA ROMANA S.p.A., polizza n.06/01/24/3152773 in data 10.05.2023;presentate dall'Appaltatore;
- 5. Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dell'Area finanziaria ai fini della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'Art.183, commi 7[^], 8[^] e 9[^], del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- 6. Di confermare** l'imputazione della spesa in argomento, pari ad €100.433,29 all'intervento 04012.02.0003 "PNRR M4 C1 I 1.1 CUP I11B21007440006 nuovo Asilo Nido" del Bilancio di previsione 2024 RR.PP.;
- 7. Di trasmettere** il presente provvedimento all'Appaltatore e al Direttore dei lavori;

8. **Di dare atto che** l'ammontare dell'anticipazione, sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione medesima da parte di questa Stazione appaltante;
9. **Di dare atto che** il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali (sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione);
10. **Di procedere** alla pubblicazione secondo termini di legge del presente provvedimento, nonché sul sito istituzionale dell'ente;
11. **Di dare atto che** il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'Articolo 6-bis della Legge n.241/1990 e dell'Articolo 7 del D.P.R. 62/2013;
12. **Di dare atto che** la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
 - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

Casaleto Ceredano, li 30.07.2024.

Il Responsabile Area Tecnica
GUFFI Arch. ALESSANDRO
(sottoscrizione resa digitalmente)

COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

Casaletto Ceredano, li 30.07.2024.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Barbieri Enrica Maria
(sottoscrizione resa digitalmente)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

Casaletto Ceredano, li 30.07.2024.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Rodolico
(sottoscrizione resa digitalmente)

Visto per presa visione:

Casaletto Ceredano, li 30.07.2024.

Il Sindaco
Aldo Casorati
(sottoscrizione resa digitalmente)
